

Číslo dodatku Objednatele: OIPP/0609/24/SML/1

Číslo dodatku Zhotovitele:

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Revitalizace náměstí Míru v Tišnově



(dále jen „*Dodatek č. 1*“), který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Město Tišnov

Sídlo: nám. Míru 111, 666 01 Tišnov
Zastoupený: Bc. Jiřím Dospíšilem – starostou města
IČO: 002 82 707
DIČ: CZ00282707
Bankovní ústav: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 1425641/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Miroslava Vyhňáková
Tel.: + 420 549 439 816
E-mail: miroslava.vyhnakova@tisnov.cz
Odpovědný útvar: Odbor investic a projektové podpory
(dále jen „*Objednatel*“)

a

II. SATES ČECHY s.r.o.

Sídlo: Radkovská 252, 588 56 Telč
Zastoupený: Ing. Ivo Šimek, jednatel
Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 43099,
IČO: 25172654
DIČ: CZ25172654
Bankovní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 2161182/0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Tel.: 
E-mail: 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Tel.: 
E-mail: 
(dále jen „*Zhotovitel*“)

I. ROZSAH DODATKU

I.1. Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo na zhotovení stavby č. OIPP/0609/24/SML ze dne 18. 12. 2024 (dále jen „*Smlouva*“). Smluvní strany se v souladu s čl. 24 Změna smlouvy dohodly na tomto Dodatku č. 1.

I.2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 3 Lhůta plnění, harmonogram.

I.3. Čl. 3. **Lhůty plnění, harmonogram** – text odst. 3.3.4 se nahrazuje tímto zněním:

„3.3.4 Lhůta pro dokončení Stavby a jeho předání a převzetí

V délce nejpozději do 475 kalendářních dnů od předání Staveniště Zhotoviteli (dále také jen „Finální lhůta“).“

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

II.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

II.2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv Digitální a informační agentury (DIA).

II.3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy a Dodatku č. 1.

II.4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.

II.5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 1 a s celým obsahem Dodatku č. 1 souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.


II.6. Součástí Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:

- Harmonogram provádění Stavby

Doložka:


Tento dodatek byl schválen Radou města Tišnova na schůzi č. 21 dne 27. 08. 2025

V Tišnově dne 27. 08. 2025



za Objednatele

V TELO dne 4.9.2025



za Zhotovitele

		Jméno	Trvání	Začátek	Konec	Pedchdci
1		Tiskov Revitalizace nám. Míru	337.12... 31.3.25 8:00			
2		SO 03 Pozemní komunikace	336.12... 1.4.25 8:00	15.7.26 9:00		
3		Komunikace nám. Míru OSA1	336.12... 1.4.25 8:00	15.7.26 9:00		
4		OSA 1 - staničení A1 - A14	204 dni 1.4.25 8:00	9.1.26 17:00		
5		ZAV	10 dni 1.4.25 8:00	14.4.25 17:00		
6		DEMT2 komunikace - povrchy, HTU	20 dni 17.4.25 8:00	14.5.25 17:00	5	
7		Sarace podbí	15 dni 14.8.25 8:00	3.9.25 17:00	6,20:47,56,64	
8		ŠD vstavy	20 dni 8.9.25 8:00	3.10.25 17:00	7	
9		Finální povrchy	70 dni 6.10.25 8:00	9.1.26 17:00	8	
10		OSA 1 - staničení A14 - A24	314.12... 1.5.25 8:00	15.7.26 9:00		
11		ZAV	10 dni 1.5.25 8:00	14.5.25 17:00		
12		DEMT2 komunikace - povrchy, HTU	15 dni 30.6.25 8:00	18.7.25 17:00	11	
13		Sarace podbí	20 dni 1.1.26 9:00	29.1.26 9:00	12,51,61	
14		ŠD vstavy	30 dni 29.1.26 9:00	12.3.26 9:00	13	
15		Finální povrchy	89 dni 12.3.26 9:00	15.7.26 9:00	14	
16		Komunikace ul. Ráboova	233.12... 2.6.25 8:00	23.4.26 9:00		
17		ZAV	5 dni 2.6.25 8:00	6.6.25 17:00		
18		DEMT2 komunikace - povrchy, HTU	10 dni 6.6.25 8:00	20.6.25 17:00	17	
19		Sarace podbí	15 dni 13.6.25 8:00	11.7.25 17:00	18	
20		ŠD vstavy	15 dni 14.7.25 8:00	1.8.25 17:00	19	
21		Finální povrchy	23 dni 23.3.26 9:00	23.4.26 9:00	20	
22		Komunikace ul. Bezruova	148 dni 30.4.25 8:00	21.11.25 17:00		
23		DEMT2 komunikace - povrchy, HTU	5 dni 14.5.25 8:00	20.5.25 17:00	27	
24		Sarace podbí	15 dni 23.6.25 8:00	11.7.25 17:00	96,68	
25		ŠD vstavy	20 dni 14.7.25 8:00	8.8.25 17:00	24	
26		Finální povrchy	75 dni 11.8.25 8:00	21.11.25 17:00	25	
27		ZAV	10 dni 30.4.25 8:00	13.5.25 17:00		
28		OSA 4a - Komunikace nám. Míru	124 dni 5.5.25 8:00	23.10.25 17:00		
29		ZAV	10 dni 5.5.25 8:00	16.5.25 17:00		
30		DEMT2 komunikace - povrchy, HTU	5 dni 19.5.25 8:00	23.5.25 17:00	29	
31		Sarace podbí	15 dni 27.6.25 8:00	17.7.25 17:00	30,90	
32		ŠD vstavy	15 dni 18.7.25 8:00	7.8.25 17:00	31	
33		Finální povrchy	55 dni 8.8.25 8:00	23.10.25 17:00	32	
34		Komunikace Kostelní	95.12... 18.4.25 16:00	29.8.25 17:00		
35		ZAV	5 dni 18.4.25 16:00	25.4.25 16:00		
36		DEMT2 komunikace - povrchy, HTU	5 dni 25.4.25 16:00	3.5.25 16:00	35	
37		Sarace podbí	15 dni 2.6.25 9:00	20.6.25 17:00	66	
38		ŠD vstavy	15 dni 23.6.25 8:00	11.7.25 17:00	37	
39		Finální povrchy	35 dni 14.7.25 8:00	29.8.25 17:00	38	
40		Komunikace ul. Radniční	124.38... 6.10.25 14:00	27.3.26 17:00		
41		ZAV	5 dni 6.10.25 14:00	13.10.25 14:00		
42		DEMT2 komunikace - povrchy, HTU	15 dni 13.10.25 14:00	3.11.25 14:00	41	
43		Sarace podbí	15 dni 3.11.25 14:00	24.11.25 14:00	42,53	
44		ŠD vstavy	15 dni 24.11.25 14:00	15.12.25 14:00	43	
45		Finální povrchy	74,38 dni 15.12.25 14:00	27.3.26 17:00	44	
46		SO 06 Dešťová kanalizace	132 dni 31.3.25 8:00	30.9.25 17:00		
47		Stoka D2 1/2	65 dni 15.5.25 8:00	13.8.25 17:00	48	
48		ZAV	10 dni 1.5.25 7:00	14.5.25 17:00		
49		RN + AN	55 dni 15.4.25 8:00	30.6.25 17:00	50	
50		ZAV	11 dni 31.3.25 8:00	14.4.25 17:00		
51		Stoka D2 2/2 a Stoka D2.2	35 dni 13.8.25 8:00	30.9.25 17:00	52	
52		ZAV	10 dni 30.7.25 7:00	12.8.25 17:00		
53		Stoka Rašnice	21 dni 1.9.25 8:00	29.9.25 17:00	54FS-2 dni	
54		ZAV	2 dni 1.9.25 7:00	2.9.25 17:00		
55		SO 08 Vodovod	123 dni 11.4.25 8:00	30.9.25 17:00		
56		SO OBA.1 - nám. Komenského	20 dni 19.5.25 8:00	13.6.25 17:00	59,64	
57		SO OBA.2 - nám. Míru 1/2	10 dni 14.8.25 8:00	27.8.25 17:00	47,59	
58		SO OBA.2 nám Míru 2/2	15 dni 10.9.25 8:00	30.9.25 17:00	51FS-15 dni,59	
59		ZAV	18 dni 11.4.25 8:00	6.5.25 17:00		
60		SO OBA.1 - ul. Bezruova	21 dni 23.6.25 8:00	21.7.25 17:00	68	
61		SO OBA.2 - ul. Kostelní, Sladký	15 dni 19.5.25 8:00	6.6.25 17:00	66FS-10 dni	
62		SO OBC	5 dni 24.9.25 8:00	30.9.25 17:00	68FS-5 dni	
63		So 09 Jednotná kanalizace	60 dni 31.3.25 8:00	20.6.25 17:00		
64		Stoka C	30 dni 7.4.25 8:00	16.5.25 17:00	65	
65		ZAV	5 dni 31.3.25 8:00	4.4.25 17:00		
66		Stoka C3	25 dni 28.4.25 8:00	30.5.25 17:00	67	
67		ZAV	3 dni 14.4.25 7:00	16.4.25 17:00		
68		Stoka C9	30 dni 12.5.25 8:00	20.6.25 17:00	69	
69		ZAV	5 dni 5.5.25 7:00	9.5.25 17:00		
70		SO 07 Místní rozvod vodovodu	42 dni 4.8.25 8:00	30.9.25 17:00		
71		Technologická šachta	20 dni 4.8.25 8:00	29.8.25 17:00		
72		Distribuce pitné a užitkové vody	17 dni 8.9.25 8:00	30.9.25 17:00	71,73	
73		ZAV	5 dni 1.9.25 7:00	5.9.25 17:00		
74		SO 01 Veejná prostranství	293 dni 5.5.25 9:00	18.6.26 9:00		
75		Zpevněné plochy - Plazetta	60 dni 6.10.25 7:00	26.12.25 17:00		
76		Veejná prostranství	164,38... 2.10.25 8:00	20.5.26 11:00	70,76	
77		Vodní schodiš	245 dni 5.5.25 9:00	13.4.26 9:00		
78		ZAV	2 dni 5.5.25 9:00	7.5.25 9:00		
79		Vodní schodiš - základy	42 dni 7.5.25 9:00	4.7.25 9:00	78	
80		Vodní schodiš - HTU pod PREFA	15 dni 4.7.25 9:00	25.7.25 9:00	79	
81		Vodní schodiš - Průta	30 dni 2.3.26 9:00	13.4.26 9:00	80	
82		Ostění schodiš	90 dni 12.2.26 9:00	18.6.26 9:00	95,95,108	
83		Oporná stěna	65 dni 2.8.25 7:00	29.8.25 17:00		
84		Oporná stěna MP	20 dni 1.9.25 8:00	26.9.25 17:00	99	
85		Vegetační úpravy a závlahový systém	199 dni 16.6.25 8:00	19.3.26 17:00	86	
86		ZAV	10 dni 2.6.25 7:00	13.6.25 17:00		
87		Mobilní	10 dni 6.5.26 11:00	20.5.26 11:00	76FF	
88		ZAV	5 dni 27.5.25 7:00	2.6.25 17:00		
89		SO 10 Obnova VN, Pelážka NN	148.12... 3.6.25 8:00	26.12.25 9:00	88	
90		SO 10 VN - Pelážka u vstodu	18 dni 3.6.25 8:00	26.6.25 17:00		
91		SO 10 VN Riegerova Polta	16 dni 4.12.25 9:00	26.12.25 9:00	13FS-40 dni	
92		SO 10 NN Kostelní	5 dni 9.6.25 8:00	13.6.25 17:00	61,66	
93		SO 10 VN TS Bezruova Polta	11 dni 1.7.25 8:00	15.7.25 17:00	60FS-15 dni,68	
94		ZAV	5 dni 3.6.25 8:00	9.6.25 17:00		
95		SO 11 Pelážka sdělovacího kabe...	177.12... 10.6.25 8:00	12.2.26 9:00	94	
96		SO 11 I Etapa - Kostelní	5 dni 10.6.25 8:00	16.6.25 17:00	91,96	
97		SO 11 II Etapa - Radniční - MP	5 dni 29.9.25 8:00	3.10.25 17:00	94	
98		SO 11 III Etapa - Sladký - Polta	10 dni 27.6.25 8:00	10.7.25 17:00	90	
99		SO 11 IV Etapa - Polta Ráboova	5 dni 4.9.25 8:00	10.9.25 17:00	7,19	
100		SO 11 V Etapa - Polta - Riegerova	10 dni 29.1.26 9:00	12.2.26 9:00	13	
101		SO 03 Veejná osvětlení a rozvod NN	215 dni 4.9.25 9:00	27.26 9:00	46FS-115 dni,59FS-...	
102		SO 12 Sarace hominového podbí	20 dni 21.7.25 8:00	15.8.25 17:00	12	
103		SO 04 Místní optický multikanál	55 dni 23.6.25 8:00	5.9.25 17:00	104	
104		ZAV	5 dni 16.6.25 8:00	20.6.25 17:00		
105		SO 10 Hotel Kutnice - NN, výťah	23 dni 1.7.25 7:00	31.7.25 17:00		
106		SO 13 Pelážka NTL, plynovod	10 dni 1.7.25 8:00	14.7.25 17:00	61FS-90	
107		SO 05 Vodní prvky	151 dni 1.9.25 7:00	30.3.26 17:00	72FS-30 dni	
108		Svítlé a vodorovné znaení	10 dni 1.7.26 9:00	15.7.26 9:00	3FS-10 dni	

