

Číslo dodatku Objednatele: OIPP/0609/24/SML/2

Číslo dodatku Zhotovitele:

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Revitalizace náměstí Míru v Tišnově

(dále jen „*Dodatek č. 2*“), který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Město Tišnov

Sídlo: nám. Míru 111, 666 01 Tišnov
Zastoupený: Bc. Jiřím Dospíšilem – starostou města
IČO: 002 82 707
DIČ: CZ00282707
Bankovní ústav: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 1425641/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Miroslava Vyhňáková
Tel.: + 420 549 439 816
E-mail: miroslava.vyhnakova@tisnov.cz
Odpovědný útvar: Odbor investic a projektové podpory
(dále jen „*Objednatel*“)

a

II. SATES ČECHY s.r.o.

Sídlo: Radkovská 252, 588 56 Telč
Zastoupený: Ing. Ivo Šimek, jednatel
Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 43099,
IČO: 25172654
DIČ: CZ25172654
Bankovní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 2161182/0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Ivo Šimek, jednatel společnosti
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
(dále jen „*Zhotovitel*“)

I. ROZSAH DODATKU

- I.1. Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo na zhotovení stavby č. OIPP/0609/24/SML ze dne 18. 12. 2024 (dále jen „*Smlouva*“). Smluvní strany se v souladu s čl. 24 Změna smlouvy dohodly na tomto Dodatku č. 2.
- I.2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 3 Lhůta plnění, harmonogram.

I.3. Čl. 3. **Lhůty plnění, harmonogram** – text odst. 3.3.4 se nahrazuje tímto zněním:

„3.3.4 Lhůta pro dokončení Stavby a jeho předání a převzetí

V délce nejpozději do 491 kalendářních dnů od předání Staveniště Zhotoviteli (dále také jen „Finální lhůta“).“

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- II.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- II.2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv Digitální a informační agentury (DIA).
- II.3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy a Dodatku č. 2.
- II.4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.
- II.5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 2 a s celým obsahem Dodatku č. 2 souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 2 nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- II.6. Součástí Dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:
- Harmonogram provádění Stavby

Doložka:

Tento dodatek byl schválen Radou města Tišnova na schůzi č. 33 dne 10. 12. 2025

V Tišnově dne 10. 12. 2025

V Telči dne 10. 12. 2025

za Objednatele

za Zhotovitele

	Jmo	Třávn	Zářek	Konec	Pedchdci
1	Třávn Revitalizace nám. Míru	337.12...	31.3.25 8:00	15.7.26 9:00	
2	SO 01 Pozemní komunikace	336.12...	1.4.25 8:00	15.7.26 9:00	
3	Komunikace nám. Míru OSA1	336.12...	1.4.25 8:00	15.7.26 9:00	
4	OSA 1 - stanění A1 - A14	294 dni	1.4.25 8:00	9.1.26 17:00	
5	ZAV	10 dni	14.2.25 8:00	14.4.25 17:00	
6	DEMT2 komunikace - povrchy HTL	20 dni	17.4.25 8:00	14.5.25 17:00	5
7	Sarace podřlži	15 dni	14.8.25 8:00	3.9.25 17:00	6,20-47,56,64
8	ŠD vstavy	20 dni	8.9.25 8:00	3.10.25 17:00	7
9	Finální povrchy	70 dni	6.10.25 8:00	9.1.26 17:00	8
10	OSA 1 - stanění A14 - A24	314.12...	1.5.25 8:00	15.7.26 9:00	
11	ZAV	10 dni	1.5.25 8:00	14.5.25 17:00	
12	DEMT2 komunikace - povrchy HTL	15 dni	30.6.25 8:00	18.7.25 17:00	11
13	Sarace podřlži	20 dni	1.1.26 9:00	29.1.26 9:00	12,51,61
14	ŠD vstavy	30 dni	29.1.26 9:00	12.3.26 9:00	13
15	Finální povrchy	89 dni	12.3.26 9:00	15.7.26 9:00	14
16	Komunikace ul. Rábova	233.12...	2.6.25 8:00	23.4.26 9:00	
17	ZAV	5 dni	2.6.25 8:00	6.6.25 17:00	
18	DEMT2 komunikace - povrchy HTU	10 dni	9.6.25 8:00	20.6.25 17:00	17
19	Sarace podřlži	15 dni	23.6.25 8:00	11.7.25 17:00	18
20	ŠD vstavy	15 dni	14.7.25 8:00	1.8.25 17:00	19
21	Finální povrchy	23 dni	23.3.26 9:00	23.4.26 9:00	20
22	Komunikace ul. Bezruova	148 dni	30.4.25 8:00	21.11.25 17:00	
23	DEMT2 komunikace - povrchy HTU	5 dni	14.5.25 8:00	20.5.25 17:00	27
24	Sarace podřlži	15 dni	23.6.25 8:00	11.7.25 17:00	56,68
25	ŠD vstavy	20 dni	14.7.25 8:00	8.8.25 17:00	24
26	Finální povrchy	75 dni	11.8.25 8:00	21.11.25 17:00	25
27	ZAV	10 dni	30.4.25 8:00	13.5.25 17:00	
28	OSA 4a - Komunikace nám. Míru	124 dni	5.5.25 8:00	23.10.25 17:00	
29	ZAV	10 dni	5.5.25 8:00	16.5.25 17:00	
30	DEMT2 komunikace - povrchy HTU	5 dni	19.5.25 8:00	23.5.25 17:00	29
31	Sarace podřlži	15 dni	27.6.25 8:00	17.7.25 17:00	30,90
32	ŠD vstavy	15 dni	18.7.25 8:00	7.8.25 17:00	31
33	Finální povrchy	55 dni	8.8.25 8:00	23.10.25 17:00	32
34	Komunikace Kostelní	95.12...	18.4.25 16:00	29.8.25 17:00	
35	ZAV	5 dni	18.4.25 16:00	25.4.25 16:00	
36	DEMT2 komunikace - povrchy HTU	5 dni	25.4.25 16:00	2.5.25 16:00	35
37	Sarace podřlži	15 dni	2.6.25 8:00	20.6.25 17:00	66
38	ŠD vstavy	15 dni	23.6.25 8:00	11.7.25 17:00	37
39	Finální povrchy	35 dni	14.7.25 8:00	29.8.25 17:00	38
40	Komunikace ul. Radniční	124.38...	6.10.25 14:00	27.3.26 17:00	
41	ZAV	5 dni	6.10.25 14:00	13.10.25 14:00	
42	DEMT2 komunikace - povrchy HTU	15 dni	13.10.25 14:00	3.11.25 14:00	41
43	Sarace podřlži	15 dni	3.11.25 14:00	24.11.25 14:00	42,53
44	ŠD vstavy	15 dni	24.11.25 14:00	15.12.25 14:00	43
45	Finální povrchy	74.38 dni	15.12.25 14:00	27.3.26 17:00	44
46	SO 06 Deševá kanalizace	132 dni	31.3.25 8:00	30.9.25 17:00	
47	Stoka D2 1/2	65 dni	15.5.25 8:00	13.8.25 17:00	48
48	ZAV	10 dni	1.5.25 7:00	14.5.25 17:00	
49	RN + AN	55 dni	15.4.25 8:00	30.8.25 17:00	50
50	ZAV	11 dni	31.3.25 8:00	14.4.25 17:00	
51	Stoka D2 2/2 a Stoka D2.2	35 dni	13.8.25 8:00	30.9.25 17:00	52
52	ZAV	10 dni	30.7.25 7:00	12.8.25 17:00	
53	Stoka Radnice	21 dni	1.9.25 8:00	29.9.25 17:00	54FS-2 dni
54	ZAV	2 dni	1.9.25 7:00	2.9.25 17:00	
55	SO 08 Vodevod	123 dni	11.4.25 8:00	36.9.25 17:00	
56	SO 08A.1 - nám. Komerškého	20 dni	19.5.25 8:00	13.6.25 17:00	59,64